



LEGENDA

Hoofdontsluitingsroute

- * kruisingen Leeuwerik, Wulp uitvoeren dan kruising Fazant open
- * fase 4 pas uitvoeren wanneer fase 3 ontsloten kan worden via Snip
- * toepassen deelfases ivm bereikbaarheid parkeerlocaties en appartementencomplex
- * parkeerterreinen niet gelijktijdig uitvoeren ivm parkeerdruk

Werkzaamheden nutsbedrijven

- * rood: waterleiding AC
- * blauw: waterleiding pvc
- * paars: gasleiding broze leiding pvc

Fase 1; Leeuwerik & Patrijs (deels)

- lengte 140 m, opp. 950 m²

Fase 2; Fazant (deels)

- lengte 100 m, opp. 1000 m²

Fase 3; Wulp & Patrijs (deels)

- lengte 175 m, opp. 1150 m²

Fase 4; Patrijs (deels)

- lengte 55 m, opp. 400 m²

Fase 5; Fazant & De Singel (deelfases ivm bereikbaarheid)

- lengte 140 m, opp. 1500 m²

Fase 6; Overige deelfases i.v.m. bereikbaarheid

- Wandelpad school: lengte 180 m, opp. 400 m² (schoolvakantie)

- Parkeren nrs. 1-15: lengte 60 m, opp. 250 m²

- Singelhorn: lengte 50 m, opp. 250 m²

duur stremming beperken verkeer via puinbaan / rijplaten ivm handhaven rijroute

duur stremming beperken verkeer via puinbaan / rijplaten ivm handhaven rijroute

duur stremming beperken verkeer via puinbaan / rijplaten ivm handhaven rijroute

tijdelijk parkeren

looproute schoolkinderen werkvak afschermen

parkeren appartementen

appartementencomplex Wold & Waard

parkeren school

peuterschool 'De Ukkepek'

CBS 'De Borgstee'

"Smok & Vot"

Scholekster

Faber installatietechniek

kort stremmen tijdens straatwerk riolering halve wegafzetting

looppad uitvoeren in schoolvakantie

Clantlaan

de Singel

Scholekster

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute

looproute